

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS DA OBRA

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²): 2.247,75
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE: SORRISO
ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTA, ESQUINA COM RUA LA PAZ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA: SINAPI MT DESONERADO_MAIO_2022 / SICRO MT DESONERADO_OUTUBRO_2021
UF: MT
RESPONSÁVEL TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM - CREA MT026160
BDI APLICADO: 29,31%



RESUMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	TOTAIS		1ª ETAPA			2ª ETAPA			3ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 351.802,10	3,37%	35.180,21	10,00%	10,00%	17.590,11	5,00%	15,00%	17.590,11	5,00%	20,00%
2.	SERVICÓIS PRELIMINARES	R\$ 204.161,74	1,95%	204.161,74	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 3.517.434,89	33,67%	351.743,49	10,00%	10,00%	703.486,98	20,00%	30,00%	703.486,98	20,00%	50,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 358.298,13	3,43%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
5.	COBERTURA	R\$ 589.810,53	5,65%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 392.667,48	3,76%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
7.	FORRO	R\$ 96.277,98	0,92%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
8.	PINTURA	R\$ 245.977,13	2,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 373.900,97	3,58%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
10.	PISO	R\$ 552.387,96	5,29%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.	INSTALACOES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 36.315,36	0,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 49.879,68	0,48%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 339.838,38	3,25%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.4.	ELETRICA	R\$ 892.891,52	8,55%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 189.582,21	1,81%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.6.	HIDRAULICA	R\$ 85.159,32	0,82%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 250.118,06	2,39%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 87.303,20	0,84%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 177.209,07	1,70%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 422.072,29	4,04%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 52.506,02	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.107.849,75	10,61%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 72.378,78	0,69%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
VALOR TOTAL		R\$ 10.445.822,56	100,00%									
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:				591.085,44	5,66%	721.077,08	6,90%	721.077,08	6,90%			
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				591.085,44	5,66%	1.312.162,53	12,56%	2.033.239,61	19,46%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT



DADOS DA OBRA

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²): 2.247,75
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE: SORRISO
ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTA, ESQUINA COM RUA LA PAZ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA: SINAPI MT DESONERADO_MAIO_2022 / SICRO MT DESONERADO_OUTUBRO_2021
UF: MT
RESPONSÁVEL TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM - CREA MT026160
BDI APLICADO: 29,31%

RESUMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	TOTAIS		4ª ETAPA			5ª ETAPA			6ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 351.802,10	3,37%	17.590,11	5,00%	25,00%	17.590,11	5,00%	30,00%	17.590,11	5,00%	35,00%
2.	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 204.161,74	1,95%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 3.517.434,89	33,67%	703.486,98	20,00%	70,00%	351.743,49	10,00%	80,00%	703.486,98	20,00%	100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 358.298,13	3,43%	0,00		0,00%	143.319,25	40,00%	40,00%	107.489,44	30,00%	70,00%
5.	COBERTURA	R\$ 589.810,53	5,65%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 392.667,48	3,76%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
7.	FORRO	R\$ 96.277,98	0,92%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
8.	PINTURA	R\$ 245.977,13	2,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 373.900,97	3,58%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
10.	PISO	R\$ 552.387,96	5,29%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 36.315,36	0,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 49.879,68	0,48%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 339.838,38	3,25%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.4.	ELETRICA	R\$ 892.891,52	8,55%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 189.582,21	1,81%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.6.	HIDRAULICA	R\$ 85.159,32	0,82%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 250.118,06	2,39%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 87.303,20	0,84%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 177.209,07	1,70%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 422.072,29	4,04%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 52.506,02	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.107.849,75	10,61%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 72.378,78	0,69%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
VALOR TOTAL		R\$ 10.445.822,56	100,00%									
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:				721.077,08	6,90%		512.652,85	4,91%		828.566,52	7,93%	
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				2.754.316,69	26,37%		3.266.969,54	31,28%		4.095.536,06	39,21%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT



DADOS DA OBRA

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²): 2.247,75
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE: SORRISO
ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTA, ESQUINA COM RUA LA PAZ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA: SINAPI MT DESONERADO_MAIO_2022 / SICRO MT DESONERADO_OUTUBRO_2021
UF: MT
RESPONSÁVEL TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM - CREA MT026160
BDI APLICADO: 29,31%

RESUMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	TOTAIS		7ª ETAPA			8ª ETAPA			9ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 351.802,10	3,37%	17.590,11	5,00%	40,00%	17.590,11	5,00%	45,00%	17.590,11	5,00%	50,00%
2.	SERVICÓIS PRELIMINARES	R\$ 204.161,74	1,95%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 3.517.434,89	33,67%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 358.298,13	3,43%	71.659,63	20,00%	90,00%	0,00		90,00%	0,00		90,00%
5.	COBERTURA	R\$ 589.810,53	5,65%	294.905,27	50,00%	50,00%	294.905,27	50,00%	100,00%	0,00		100,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 392.667,48	3,76%	39.266,75	10,00%	10,00%	117.800,24	30,00%	40,00%	235.600,49	60,00%	100,00%
7.	FORRO	R\$ 96.277,98	0,92%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
8.	PINTURA	R\$ 245.977,13	2,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 373.900,97	3,58%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
10.	PISO	R\$ 552.387,96	5,29%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	165.716,39	30,00%	30,00%
11.	INSTALACOES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 36.315,36	0,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 49.879,68	0,48%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	24.939,84	50,00%	50,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 339.838,38	3,25%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.4.	ELETRICA	R\$ 892.891,52	8,55%	178.578,30	20,00%	20,00%	357.156,61	40,00%	60,00%	0,00		60,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 189.582,21	1,81%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	56.874,66	30,00%	30,00%
11.6.	HIDRAULICA	R\$ 85.159,32	0,82%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 250.118,06	2,39%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 87.303,20	0,84%	17.460,64	20,00%	20,00%	0,00		20,00%	0,00		20,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 177.209,07	1,70%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 422.072,29	4,04%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 52.506,02	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.107.849,75	10,61%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 72.378,78	0,69%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
VALOR TOTAL		R\$ 10.445.822,56	100,00%									
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:				619.460,69	5,93%	787.452,22	7,54%	500.721,48	4,79%			
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				4.714.996,75	45,14%	5.502.448,98	52,68%	6.003.170,46	57,47%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT



DADOS DA OBRA

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²): 2.247,75
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE: SORRISO
ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTA, ESQUINA COM RUA LA PAZ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA: SINAPI MT DESONERADO_MAIO_2022 / SICRO MT DESONERADO_OUTUBRO_2021
UF: MT
RESPONSÁVEL TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM - CREA MT026160
BDI APLICADO: 29,31%

RESUMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	TOTAIS		10ª ETAPA			11ª ETAPA			12ª ETAPA		
		Total	Incidência	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 351.802,10	3,37%	17.590,11	5,00%	55,00%	17.590,11	5,00%	60,00%	17.590,11	5,00%	65,00%
2.	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 204.161,74	1,95%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 3.517.434,89	33,67%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 358.298,13	3,43%	0,00		90,00%	0,00		90,00%	0,00		90,00%
5.	COBERTURA	R\$ 589.810,53	5,65%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 392.667,48	3,76%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
7.	FORRO	R\$ 96.277,98	0,92%	0,00		0,00%	48.138,99	50,00%	50,00%	48.138,99	50,00%	100,00%
8.	PINTURA	R\$ 245.977,13	2,35%	245.977,13	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 373.900,97	3,58%	0,00		0,00%	74.780,19	20,00%	20,00%	112.170,29	30,00%	50,00%
10.	PISO	R\$ 552.387,96	5,29%	110.477,59	20,00%	50,00%	138.096,99	25,00%	75,00%	138.096,99	25,00%	100,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 36.315,36	0,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1.815,77	5,00%	5,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 49.879,68	0,48%	24.939,84	50,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 339.838,38	3,25%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	16.991,92	5,00%	5,00%
11.4.	ELETRICA	R\$ 892.891,52	8,55%	357.156,61	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 189.582,21	1,81%	56.874,66	30,00%	60,00%	0,00		60,00%	0,00		60,00%
11.6.	HIDRAULICA	R\$ 85.159,32	0,82%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 250.118,06	2,39%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 87.303,20	0,84%	0,00		20,00%	26.190,96	30,00%	50,00%	26.190,96	30,00%	80,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 177.209,07	1,70%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	88.604,54	50,00%	50,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 422.072,29	4,04%	0,00		0,00%	84.414,46	20,00%	20,00%	42.207,23	10,00%	30,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 52.506,02	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.107.849,75	10,61%	0,00		0,00%	332.354,93	30,00%	30,00%	221.569,95	20,00%	50,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 72.378,78	0,69%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
VALOR TOTAL		R\$ 10.445.822,56	100,00%									
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:				813.015,94	7,78%	721.566,62	6,91%	713.376,74	6,83%			
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				6.816.186,40	65,25%	7.537.753,03	72,16%	8.251.129,76	78,99%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT



DADOS DA OBRA

ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²): 2.247,75
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE: SORRISO
ENDEREÇO: AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTA, ESQUINA COM RUA LA PAZ
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA: SINAPI MT DESONERADO_MAIO_2022 / SICRO MT DESONERADO_OUTUBRO_2021
UF: MT
RESPONSÁVEL TÉCNICA: ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM - CREA MT026160
BDI APLICADO: 29,31%

RESUMO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	TOTAIS		13ª ETAPA			14ª ETAPA			15ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 351.802,10	3,37%	17.590,11	5,00%	70,00%	35.180,21	10,00%	80,00%	70.360,42	20,00%	100,00%
2.	SERVÍCIOS PRELIMINARES	R\$ 204.161,74	1,95%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 3.517.434,89	33,67%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 358.298,13	3,43%	35.829,81	10,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
5.	COBERTURA	R\$ 589.810,53	5,65%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 392.667,48	3,76%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
7.	FORRO	R\$ 96.277,98	0,92%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
8.	PINTURA	R\$ 245.977,13	2,35%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 373.900,97	3,58%	149.560,39	40,00%	90,00%	0,00		90,00%	37.390,10	10,00%	100,00%
10.	PISO	R\$ 552.387,96	5,29%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 36.315,36	0,35%	0,00		5,00%	0,00		5,00%	34.499,59	95,00%	100,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 49.879,68	0,48%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 339.838,38	3,25%	0,00		5,00%	322.846,46	95,00%	100,00%	0,00		100,00%
11.4.	ELETRICA	R\$ 892.891,52	8,55%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 189.582,21	1,81%	0,00		60,00%	37.916,44	20,00%	80,00%	37.916,44	20,00%	100,00%
11.6.	HIDRAULICA	R\$ 85.159,32	0,82%	0,00		0,00%	42.579,66	50,00%	50,00%	42.579,66	50,00%	100,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 250.118,06	2,39%	125.059,03	50,00%	50,00%	125.059,03	50,00%	100,00%	0,00		100,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 87.303,20	0,84%	17.460,64	20,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 177.209,07	1,70%	88.604,54	50,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 422.072,29	4,04%	211.036,15	50,00%	80,00%	84.414,46	20,00%	100,00%	0,00		100,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 52.506,02	0,50%	0,00		0,00%	26.253,01	50,00%	50,00%	26.253,01	50,00%	100,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 1.107.849,75	10,61%	276.962,44	25,00%	75,00%	276.962,44	25,00%	100,00%	0,00		100,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 72.378,78	0,69%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	72.378,78	100,00%	100,00%
VALOR TOTAL		R\$ 10.445.822,56	100,00%									
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:				922.103,09	8,83%	951.211,70	9,11%	321.378,00	3,08%			
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				9.173.232,86	87,82%	10.124.444,56	96,92%	10.445.822,56	100,00%			