

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	CENTRO DE REGULAÇÃO DE SORRISO - MT
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	218,78 M²
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	RUA ALTA FLORESTA, LOTE 02
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO
TABELA REFERENCIA	MT-2021-SETEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	TOTALS		1ª ETAPA			2ª ETAPA			3ª ETAPA		
		Total	Incidência	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 38.320,50	7,32%	7.664,10	20,00%	20,00%	3.832,05	10,00%	30,00%	3.832,05	10,00%	40,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.316,78	3,88%	20.316,78	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 111.002,17	21,19%	22.200,43	20,00%	20,00%	22.200,43	20,00%	40,00%	11.100,22	10,00%	50,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 32.436,63	6,19%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	19.461,98	60,00%	60,00%
5.	REVESTIMENTOS	R\$ 23.082,26	4,41%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
6.	COBERTURA	R\$ 24.459,60	4,67%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
7.	PISOS	R\$ 47.532,98	9,07%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
8.	ESQUADRIAS	R\$ 31.989,70	6,11%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	FORRO	R\$ 9.169,89	1,75%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
10.	PINTURA	R\$ 31.160,73	5,95%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.	INSTALAÇÕES			0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	INCENDIO	R\$ 1.853,95	0,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	ELÉTRICA	R\$ 39.849,37	7,61%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	7.969,87	20,00%	20,00%
11.3.	PLUVIAL	R\$ 12.105,46	2,31%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.4.	CABEAMENTO LÓGICO	R\$ 8.413,71	1,61%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.5.	HIDRÁULICA	R\$ 7.064,91	1,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	7.064,91	100,00%	100,00%
11.6.	ESGOTO	R\$ 19.998,43	3,82%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	3.999,69	20,00%	20,00%
11.7.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.836,52	0,92%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
12.	ACABAMENTOS	R\$ 5.214,09	1,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.750,04	2,05%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	EQUIPAMENTOS	R\$ 28.352,03	5,41%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.933,52	3,04%	3.983,38	25,00%	25,00%	0,00		25,00%	0,00		25,00%
VALOR TOTAL		R\$ 523.843,26	100,00%									
FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:				54.164,69	10,34%	26.032,48	4,97%	53.428,72	10,20%			
FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:				54.164,69	10,34%	80.197,18	15,31%	133.625,89	25,51%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	CENTRO DE REGULAÇÃO DE SORRISO - MT
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	218,78 M²
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	RUA ALTA FLORESTA, LOTE 02
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO
TABELA REFERENCIA	MT-2021-SETEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	TOTALS		4ª ETAPA			5ª ETAPA			6ª ETAPA		
		Total	Incidência	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 38.320,50	7,32%	3.832,05	10,00%	50,00%	3.832,05	10,00%	60,00%	3.832,05	10,00%	70,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.316,78	3,88%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 111.002,17	21,19%	16.650,33	15,00%	65,00%	16.650,33	15,00%	80,00%	22.200,43	20,00%	100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 32.436,63	6,19%	12.974,65	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
5.	REVESTIMENTOS	R\$ 23.082,26	4,41%	0,00		0,00%	11.541,13	50,00%	50,00%	11.541,13	50,00%	100,00%
6.	COBERTURA	R\$ 24.459,60	4,67%	24.459,60	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
7.	PISOS	R\$ 47.532,98	9,07%	0,00		0,00%	9.506,60	20,00%	20,00%	19.013,19	40,00%	60,00%
8.	ESQUADRIAS	R\$ 31.989,70	6,11%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	FORRO	R\$ 9.169,89	1,75%	0,00		0,00%	9.169,89	100,00%	100,00%	0,00		100,00%
10.	PINTURA	R\$ 31.160,73	5,95%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.	INSTALAÇÕES			0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	INCENDIO	R\$ 1.853,95	0,35%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	ELÉTRICA	R\$ 39.849,37	7,61%	0,00		20,00%	11.954,81	30,00%	50,00%	0,00		50,00%
11.3.	PLUVIAL	R\$ 12.105,46	2,31%	12.105,46	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.4.	CABEAMENTO LÓGICO	R\$ 8.413,71	1,61%	0,00		0,00%	8.413,71	100,00%	100,00%	0,00		100,00%
11.5.	HIDRÁULICA	R\$ 7.064,91	1,35%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.6.	ESGOTO	R\$ 19.998,43	3,82%	0,00		20,00%	0,00		20,00%	15.998,75	80,00%	100,00%
11.7.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.836,52	0,92%	4.836,52	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
12.	ACABAMENTOS	R\$ 5.214,09	1,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.750,04	2,05%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	EQUIPAMENTOS	R\$ 28.352,03	5,41%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.933,52	3,04%	0,00		25,00%	0,00		25,00%	0,00		25,00%
VALOR TOTAL		R\$ 523.843,26	100,00%									
				FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		74.858,61	14,29%	71.068,51	13,57%	72.585,55	13,86%	
				FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:		208.484,50	39,80%	279.553,01	53,37%	352.138,56	67,22%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	CENTRO DE REGULAÇÃO DE SORRISO - MT
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	218,78 M²
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	RUA ALTA FLORESTA, LOTE 02
DESCRIÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO
TABELA REFERENCIA	MT-2021-SETEMBRO-DESONERADO-SINAPI
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Item	Descrição	TOTALS		7ª ETAPA			8ª ETAPA			9ª ETAPA			
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 38.320,50	7,32%	3.832,05	10,00%	80,00%	7.664,10	20,00%	100,00%	0,00		100,00%	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.316,78	3,88%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
3.	ESTRUTURA	R\$ 111.002,17	21,19%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 32.436,63	6,19%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
5.	REVESTIMENTOS	R\$ 23.082,26	4,41%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
6.	COBERTURA	R\$ 24.459,60	4,67%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
7.	PISOS	R\$ 47.532,98	9,07%	19.013,19	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
8.	ESQUADRIAS	R\$ 31.989,70	6,11%	9.596,91	30,00%	30,00%	22.392,79	70,00%	100,00%	0,00		100,00%	
9.	FORRO	R\$ 9.169,89	1,75%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
10.	PINTURA	R\$ 31.160,73	5,95%	15.580,37	50,00%	50,00%	15.580,37	50,00%	100,00%	0,00		100,00%	
11.	INSTALAÇÕES			0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	
11.1.	INCENDIO	R\$ 1.853,95	0,35%	0,00		0,00%	1.853,95	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	
11.2.	ELÉTRICA	R\$ 39.849,37	7,61%	7.969,87	20,00%	70,00%	11.954,81	30,00%	100,00%	0,00		100,00%	
11.3.	PLUVIAL	R\$ 12.105,46	2,31%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
11.4.	CABEAMENTO LÓGICO	R\$ 8.413,71	1,61%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
11.5.	HIDRÁULICA	R\$ 7.064,91	1,35%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
11.6.	ESGOTO	R\$ 19.998,43	3,82%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
11.7.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 4.836,52	0,92%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	
12.	ACABAMENTOS	R\$ 5.214,09	1,00%	0,00		0,00%	5.214,09	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	
13.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 10.750,04	2,05%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	10.750,04	100,00%	100,00%	
14.	EQUIPAMENTOS	R\$ 28.352,03	5,41%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	28.352,03	100,00%	100,00%	
15.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 15.933,52	3,04%	3.186,70	20,00%	45,00%	8.763,44	55,00%	100,00%	0,00		100,00%	
VALOR TOTAL		R\$ 523.843,26	100,00%										
				FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:		59.179,10	11,30%	73.423,55	14,02%	39.102,07	7,46%		
				FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:		411.317,65	78,52%	484.741,20	92,54%	523.843,26	100,00%		