



OFÍCIO SEPLAN Nº 465/2026.

Sorriso/MT, 08 de setembro de 2026

Ao Exmo.

Vereador Rodrigo Matterazzi

Presidente da Câmara Municipal

Sorriso/MT

REF.: Encaminhamento de Relatório dos projetos em andamento encaminhados ao Poder Legislativo.

Senhor Presidente,

Com nossos cumprimentos, vimos encaminhar o Relatório de Obras/Serviços em andamento de execução Direta e Indireta no município de Sorriso, referente as obras em execução em 2026, em atendimento ao Art. 45, parágrafo único da LRF e conforme Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que aprova o Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT (RITCE-MT (art. 171, II)). Ressaltamos que este processo fará parte integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2027.

As informações dos Projetos e Obras em Andamento foram extraídas do Sistema Geo Obras, estando os relatórios em conformidade com as exigências legais.

Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

GEORGE INDARSANE LALL JUNIOR

Secretário Municipal de Planejamento

Recebido

08/09/2026

as 09:48

PATRICIA ANGELICA G. P. GALVAGNI
COORDENADORA GERAL
PORTARIA 106/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO MT
66 3545-4700



OFÍCIO SEMCID Nº 1219/2026

Sorriso - MT, 03 de setembro de 2026

Ilmo. Senhor
GEORGE INDARSANE LALL JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento - SEPLAN

RECEBIDO NO DIA
09/09/26
Renata Aguiar
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO-SEPLAN

Resposta ao Ofício nº 416/2026/SEPLAN sobre a relação das obras em andamento (LDO 2027)

Senhor Secretário,

Ao tempo de cumprimentar Vossa Senhoria, em atenção ao Ofício nº 416/2026/SEPLAN (Protocolo nº 35982/2026), que solicita o levantamento das obras em andamento no Município para fins de elaboração da LDO 2027, informamos já que encaminhamos a planilha eletrônica atualizada com a relação das obras em execução, contendo as informações solicitadas nos itens 1 a 12 do ofício, na data de hoje, no whatsapp do Sr. Henrique.

Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.


JAN ASSAD LAHHAM
Secretário Municipal da Cidade

LEVANTAMENTO TÉCNICO DE OBRAS																	06/08/2026						
CONTRATO (Item 3)	OBRA (Item 1)	LOCALIZAÇÃO (Item 3)	SECRETARIA RESPONSÁVEL	CONTRATADA E CNPJ (Item 4)	FISCAL	VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO E ADITIVOS (Item 5)	SALDO MEDIDO (Item 6)	SALDO A MEDIR (Item 7 e 10)	PORCENTAGEM ACUMULADA A MEDIR (Item 8)	STATUS	FONTE DE RECURSOS (Item 11)	MOTIVO DA PARALISAÇÃO (Item 12)	PREVISÃO DE RETOMADA (Item 13)	LINK GEO-OBRA PARA DEMAS INFORMAÇÕES	PRAZOS CRONOGRAMA							
																	INÍCIO	PRAZO DE EXECUÇÃO (Item 9)	PRAZO DE VIGÊNCIA				
OBRAS PÚBLICAS																							
198/2022	C.P. 001/2023	PAÇO MUNICIPAL - NOVO	GSFV-JB - SORRISO, MT, 78800-000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 00.521.113/0001-32	JESSICA FELIPE/JULIANO	RS	19.752.646,23	RS	21.453.516,60	RS	17.724.145,73	RS	3.729.370,87	Total Pago 82,62% Saldo 17,38%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Orçamento Municipal – Secretaria de Administração). Parecer Contábil nº 80/2022 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/198	26/07/2022	06/11/2026	03/03/2027
066/2023	C.P. 011/2022	E.M. SANTA MARIA	AV. ARAGUAIA BARRIO SANTA MARIA, SORRISO - MT GLEBA - RESERVA ESCOLAR, ÁREA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ZION REAL ESTATE LTDA 27.691.878/0001-77		RS	14.199.861,95	RS	15.923.271,15	RS	12.337.011,09	RS	3.186.260,06	Total Pago 79,47% Saldo 20,53%	CONTRATO RESCINDIDO	Recursos Próprios / FUNDEB 30% (Secretaria de Educação). Parecer Contábil nº 355/2022 (Cláusula Oitava).	Empresa contratada apresentou dificuldades financeiras e não conseguiu manter regularidade fiscal https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/066 https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/066	Início 2027	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/066	-	-	-
183/2023	C.P. 015/2022	E.M. GENI TEREZINHA	RUA GUARUJÁ, EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO 01, QUADRA 24, LOTEAMENTO MONT SERRAT - SORRISO/MT	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ZION REAL ESTATE LTDA 27.691.878/0001-77		RS	15.413.793,40	RS	16.247.873,31	RS	11.758.041,08	RS	4.489.632,23	Total Pago 72,37% Saldo 27,63%	CONTRATO RESCINDIDO	Recursos Próprios / FUNDEB 30% (Secretaria de Educação e Cultura). Parecer Contábil nº 963/2023 (Cláusula Oitava).	Rescindido consensualmente em 15/06/2026 (art. 138, I e II da Lei 14.133/21. Ofício SEMCID nº 590/2026). https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/183 https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/183	Início 2027	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/183	25/07/2023	12/04/2026	28/06/2026
194/2023	T.P. 004/2023	CAPS INFANTIL	RUA RENASCENÇA, LOTE 01, EQUIP. COMUNITÁRIO B, BARRIO JARDIM AMÉRICA - SORRISO/MT	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	CNTHYA P. LOPES DE OLIVEIRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 41.791.466/0001-30	JEAN	RS	2.439.097,71	RS	2.826.988,62	RS	2.698.911,04	RS	128.077,58	Total Pago 55,47% Saldo 44,53%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Fundo Municipal de Saúde). Parecer Contábil nº 350/2023 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/194	26/07/2023	13/07/2026	09/08/2026
297/2023	T.P. 008/2023	CENTRO DE REABILITAÇÃO - RENASCER	AV. BRASIL, ESQ. RUA SÃO BORJA, B. VILA ROMANA - SORRISO/MT	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	VETOR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO ERELI 33.573.532/0001-77	RAFAEL	RS	2.584.797,90	RS	3.509.409,82	RS	1.579.279,87	RS	1.930.130,15	Total Pago 45,00% Saldo 55,00%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Fundo Municipal de Saúde). Parecer Contábil nº 599/2023 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/297	01/12/2023	15/10/2026	15/10/2026
116/2025	C.E. 003/2025	CONTINUAÇÃO CEMEIS SÃO JOSÉ	RUA SÃO TOMÉ, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ I, SORRISO - MT, 78800-000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IMEX CONSTRUTORA LTDA 27.112.137/0001-94	FELIPE	RS	2.490.000,00	RS	2.490.000,00	RS	564.806,13	RS	1.925.194,87	Total Pago 22,68% Saldo 77,32%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios / FUNDEB 30% (Secretaria de Educação). Parecer Contábil nº 376/2025 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/116	28/01/2026	24/11/2026	14/10/2026
166/2025	C.E. 005/2025	ESCOLA INTEGRAL BARRIO MONTE LIBANO II	EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO, ALAMEDA JOÃO BATISTA FIGUEIREDO - MONTE LIBANO II - SORRISO/MT	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CASTRO & PESSOA LTDA 04.252.529/0001-53	RAFAEL	RS	11.568.100,00	RS	11.568.100,00	RS	1.861.266,05	RS	9.706.833,95	Total Pago 16,09% Saldo 83,91%	OBRA EM ANDAMENTO	MISTA - Recursos Próprios, RS 116.854,86 (ao em 2025) e Recursos Vinculados a Convênio/FNDE, RS 11.451.245,14 (Termo de Compromisso nº 8008/2024, Operação 1009554-89, Caixa Econômica Federal). Soma = RS 11.568.100,00 (valor total do contrato).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/166	19/12/2025	13/04/2027	31/03/2027
004/2026	C.E. 008/2026	QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MATILDE ZANATTA (PORANGA)	QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL MATILDE LUIZA ZANATTA GOMES - SORRISO - MT - ESTRADA JOSE FAVERO, 894, ASSENTAMENTO ZONA PINHEIRO - SORRISO-MT, COM AS SEGUINTES COORDENADAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MACHADO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 37.974.488/0001-56	JEAN	RS	1.438.844,76	RS	1.439.844,76	RS	1.330.912,51	RS	108.932,25	Total Pago 59,43% Saldo 7,57%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Secretaria de Educação). Parecer Contábil nº 080/2026 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/004	28/01/2026	27/08/2026	11/09/2026
057/2026	C.E. 007/2026	CEMEIS JARDIM AURORA - CONTINUAÇÃO	RUA DOS MOGOS, QUADRA 84, EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO - JARDIM AURORA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DV ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.688.064/0001-04	FELIPE	RS	3.850.000,00	RS	3.850.000,00	RS	45.917,12	RS	3.804.082,88	Total Pago 1,19% Saldo 98,81%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Secretaria de Educação). Parecer Contábil nº 289/2026 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/057	06/06/2026	01/04/2027	07/07/2027
062/2026	C.E. 009/2026	CENTRO ONCOLÓGICO	RUA SÃO PEDRO - LOTE Nº 91A-1, QUADRA Nº 17, LOTEAMENTO RESIDENCIAL VILLA ROMANA - SORRISO - MT	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA 26.237.379/0001-41	RAFAEL	RS	1.041.613,91	RS	1.066.528,87	RS	114.950,45	RS	951.578,42	Total Pago 10,78% Saldo 89,22%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Fundo Municipal de Saúde - Centro Municipal de Oncologia). Parecer Contábil nº 305/2026 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/062	11/06/2026	06/01/2027	10/02/2027
080/2026	CE. 001/2026	ESCOLA ROTA DO SOL	AVENIDA BILIMENAU SUL, BARRIO ROTA DO SOL, SORRISO - MT, QUADRA 66, ÁREA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DV ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 41.688.064/0001-04	GABRIELA	RS	4.990.000,00	RS	4.990.000,00	RS	111.290,08	RS	4.878.709,92	Total Pago 2,23% Saldo 97,77%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Secretaria de Educação). Parecer Contábil nº 331/2026 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/080	01/06/2026	28/03/2027	27/04/2027
105/2026	C.E. 004/2026	INFRAESTRUTURA URBANA, LOTEAMENTO VALE DO LIRA	LOTEAMENTO RESIDENCIAL VALE DO LIRA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE	DANIEL DIAS ENGENHARIA LTDA 47.699.500/0001-27	CASSI	RS	1.095.000,00	RS	1.095.000,00	RS	722.408,37	RS	372.591,63	Total Pago 65,97% Saldo 34,03%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Secretaria Municipal de Cidade - Programa Habitacional). Parecer Contábil nº 376/2026 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/105	25/05/2026	21/11/2026	07/01/2027
137/2026	C.E. 003/2026	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - DISTRITO PRIMAVERA	PERIMETRAL MARCHEL RONDON, LOTE URBANO COMB, 0-30 - LOTEAMENTO CIDADE GASPAR DO NORTE, DISTRITO DE PRIMAVERA, SORRISO MT, CEP 78899-500-ÁREA PÚBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME LTDA 26.237.379/0001-41	GABRIELA	RS	3.620.000,00	RS	3.620.000,00	RS	-	RS	3.620.000,00	Total Pago 0,00% Saldo 100,00%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Subprefeitura do Distrito de Primavera). Parecer Contábil nº 475/2026 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/137	360	360	17/12/2027
148/2026	-	CONJUNTO HABITACIONAL 50 CASAS	LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, CHACARA 5697, MATRÍCULA 2220	SEMCI		FELIPE	RS	5.499.500,00	RS	5.499.500,00	RS	-	RS	5.499.500,00	Total Pago 0,00% Saldo 100,00%	AGUARDANDO ORDEM DE INÍCIO	-	-	-	-	-	-	
019/2025	C.P. 011/2023	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA TRAVESSA DA COMUNIDADE MORCÓ	ENTRº: MT-485 E TRAVESSA TELES PIRES EXTENSÃO - 3,96 KM	SECRETARIA DE TRANSPORTES	CONSTRUTORA AGRICON LTDA 20.233.799/0001-73	CASSI	RS	6.228.525,58	RS	7.198.444,83	RS	5.952.027,93	RS	1.246.416,90	Total Pago 82,68% Saldo 17,32%	OBRA EM ANDAMENTO	MISTA - Recursos Próprios e Convênio em Parceria com Associações (Secretaria de Transportes). Parecer Contábil nº 093/2025 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/019	21/03/2025	13/09/2026	01/01/2027
069/2025	C.E. 002/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL LINHA NORTE	ENTRº: BR-163 E RIO CELESTE EXTENSÃO - 18,18 KM	SECRETARIA DE TRANSPORTES	ALPHA CONSTRUTORA LTDA 08.718.006/0001-00	JEAN	RS	14.790.000,00	RS	15.839.988,00	RS	13.465.157,34	RS	2.374.830,66	Total Pago 55,01% Saldo 44,99%	OBRA EM ANDAMENTO	MISTA - Recursos Próprios (RS 3.602.399,23 em 2025 - RS 2.373.599,43 em 2026) e CONVÊNIO (RS 7.865.287,00 em 2025 - RS 5.001.162,26 em 2026) - Secretaria de Transportes. Parecer Contábil nº 023/2025 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/069	08/06/2025	03/10/2026	19/03/2027
075/2025	C.E. 001/2025	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA MUNICIPAL SODEMA	ENTRº: MT-242 E RIO CELESTE EXTENSÃO - 5,10 KM	SECRETARIA DE TRANSPORTES	NEXUS CONSTRUTORA LTDA 46.735.002/0001-20	CASSI	RS	3.234.728,04	RS	3.234.728,04	RS	842.304,20	RS	2.392.423,84	Total Pago 26,04% Saldo 73,96%	OBRA EM ANDAMENTO	MISTA - Recursos Próprios e Vinculados a Convênio/Fundo (Convênio 232/2023/SMPRA) - Secretaria de Transportes. Parecer Contábil nº 306/2025 (Cláusula Oitava).	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/075	08/06/2025	01/12/2026	20/05/2027
131/2026	C.E. 007/2026	IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ESTRADA CAMICIA	Trecho a partir dos entroncamentos com a MT-560, extensão total de 6,41 km	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SANEAMENTO	LUCINI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 41.261.069/0001-56	CASSI	RS	9.460.000,00	RS	9.460.000,00	RS	-	RS	9.460.000,00	Total Pago 0,00% Saldo 100,00%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios (Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes e Saneamento). Parecer Contábil nº 473/2026.	-	-	https://geobras.tce-mt.gov.br/obras/obraspublicas/publicas/contratos/contrato/131	02/07/2026	27/02/2027	04/12/2027
CREDENCIAMENTO																							
046/2026	CON. SUBSÍDIO	Av. Luiz Amadeu Lodi, 342 - Jardim Alvorada - Centro Sul, Sorriso - MT (CCPR - Centro de Convalescença da Pessoa Idosa)	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SM ENGENHARIA LTDA 26.884.260/0001-60	JEAN	RS	491.661,36	RS	576.894,01	RS	419.344,14	RS	157.549,87	Total Pago 72,69% Saldo 27,31%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios. Parecer Contábil nº 147/2026.	-	-	-	16/03/2026	15/08/2026	15/08/2026	
047/2026	REFORMA BARRIÇÃO SÃO MATEUS (FUTURO ARMAZÉM SOCIAL)	Travessa São Bento/São Firmino, Distrito Industrial 1º Etapa, Bairro São Mateus, Sorriso - MT	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DA FAMÍLIA	PADRAO CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA 49.919.762/0001-85	JEAN	RS	589.632,77	RS	589.632,77	RS	530.345,58	RS	59.287,19	Total Pago 89,95% Saldo 10,05%	OBRA EM ANDAMENTO	Recursos Próprios. Parecer Contábil nº 160/2026.	-	-	-	18/03/20			



OFÍCIO Nº 251/2026/DCONV

Sorriso-MT, 7 de agosto de 2026.

Ilmo. Sr.

GEORGE INDARSANE LALL JUNIOR

Secretário Municipal de Planejamento

NESTA.

RECEBIDO NO DIA
07/08/26
Renata Aguiar
SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO | SEPLAN

Assunto: Resposta ao **Ofício SEPLAN nº 0316/2026** – Referente a informações para elaboração da **LDO 2027**.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao Ofício SEPLAN nº 0316/2026, referente à solicitação de informações sobre o recebimento de recursos no exercício de 2027, encaminhamos a planilha contendo a previsão dos instrumentos firmados.

Quanto à previsão de parcerias e demais instrumentos que se pretende celebrar no exercício de 2027, informamos que esse planejamento é elaborado e encaminhado por cada Secretaria.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

GINALDO MAGALHÃES
Técnico Administrativo II
Departamento de Gestão de Convênios

PLANILHA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Atualização: 06/08/2026

CONVÊNIO	CONCEDENTE	BANCO		OBJETO	DADOS FINANCEIROS (R\$)				RECEBER 2027	DEPOSITAR 2027	VIGÊNCIA
		Agência	Conta		CONCEDENTE	CP	VALOR TOTAL	EXECUTADO			
38175/2022	MINISTERIO DA DEFESA (Programa Calha Norte)	2756-1	071034-8	Construção de ponte em concreto armado e pavimentação asfáltica em via urbana com drenagem e calçada no município de Sorriso MT.	15.000.000,00	31.000,00	15.031.000,00	0,00	15.000.000,00	31.000,00	05/12/2027
60908/2024	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2756-1	071036-4	Construção de Escola em Tempo Integral, Monte Líbano, Sorriso/MT - FNDE - Escola 13 Salas.	11.568.630,79	116.854,86	11.685.485,65	1.079.424,80	6.000.000,00	0,00	05/07/2028
TOTAL GERAL (R\$)					26.568.630,79	147.854,86	26.716.485,65	1.079.424,80	21.000.000,00	31.000,00	

LEND: CP - CONTRAPARTIDA.


Ginaldo Oliveira Magalhães
Chefe de Departamento
Matrícula: 03

PLANILHA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Atualização: 06/08/2026

CONVÊNIO	CONCEDENTE	BANCO		OBJETO	DADOS FINANCEIROS (R\$)				RECEBER 2027	DEPOSITAR 2027	VIGÊNCIA
		Agência	Conta		CONCEDENTE	CP	VALOR TOTAL	VALOR EXECUTADO			
0923/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA	1917-8	22489-8	O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para conservação de pavimentação no sentido de unirem esforços e recursos para conservação de pavimentação asfáltica em vias urbanas com microrrevestimento, nos trechos: Rua Pato Branco, Rua do Sol, Rua Chapéu, Rua Rosa dos Ventos (T1 e T2), Rua Ametista, Rua Diamante, Rua Ônix, Rua Fênix, Rua Jade, Rua Nilson Buffon, Rua Vale Dourado, Rua Lupicínio Rodrigues (T1 e T2), Rua Manoel da Nobrega, Rua Lima (T1 e T2), Rua la Paz (T1 e T2), Rua Guatemala (T1 e T2), Rua Caracas (T1 e T2), Rua Caiena (T1 e T2), Rua Buenos Aires (T1 e T2), Rua Abidon V. Pereira, Rua Fernando Daroit, Rua Bogotá, Rua Assunção, Rua Santiago (T1 e T2), Rua Panamá (T1 e T2), Rua Montreal (T1 e T2), Rua Montevideu (T1 e T2), Rua Managua (T1 e T2), Avenida Adolmo Bedin, Rua Genésio Roberto Baggio, Rua Foz do Iguaçu (T1 a T5), Rua Boné (T1 a T3), Rua Carazinho, Rua Canoas, Rua Bagé, Sebastiana Muller Pimentel, Rua Mato Grosso (T1 a T6), Rua das Videiras(T1 a T5), Avenida Luiz Amadeu Lodi, Avenida Otavio de Souza Cruz, Rua Ataulfo Alves, Rua Orlando Silva, Rua Noel Rosa, Travessa Aquário, Rua Millôr Fernandes, Rua Jorge Amado (T1 e T2), Rua Luiz de Camões (T1 e T2), Rua Eça de Queiroz (T1 e T2), Travessa Literatura, Rua Cecília Meireles (T1 e T2), Rua Carlos Drumont de Andrade, Rua Santa Catarina de Alexandria, Rua Orides Perin, Perimetral Sudoeste (T1 e T2), Rua Mafra (T1 e T2), Rua Floriano Peixoto (T1 e T2), Rua das Embatúbas, Rua das Palmeiras (T1 e T2), Rua dos Lírios, Rua dos Tarumãs, Rua dos Cajueiros, Avenida Flamboyantes LE (T1 e T2), Avenida Flamboyantes LD (T1 a T4), Rua das Petúlias, Rua dos Babauas, Rua Bandeirantes (T1 a T4), Rua Amazonas (T1 a T4), Rua das Perobas, Travessa dos Marfins, Rua Mario Spinelli (T1 a T3), Rua dos Desbravadores (T1 e T2), Avenida Araguaia, Rua Terra Brasil, Rua Nossa Senhora da Salete, Rua Irmã Paulina, Rua Nossa Senhora do Sorriso, Rua Madre Paulina, Rua Humberlina, Rua Santa Clara de Assis, Rua Nossa Senhora das Mercedes (T1 a T5), Rua Nossa Senhora das Neves (T1 e T2), Rua Nossa Senhora da Graças (T1 e T2), Rua Nossa Senhora do Pilar (T1 a T3), Rua Nossa Senhora de Fátima (T1 a T5), Rua Nossa Senhora Aparecida (T1 a T3), Rua Santa Sofia (T1 e T2), Rua Santa Suzana (T1 a T3), Rua Perpetua (T1 a T3), Rua Santa Rita (T1 a T5), Rua Maria Madalena (T1 a T3), Rua Livramento (T1 a T3), Rua Santa Inês (T1 a T4), Rua Santa Maria Goretti (T1 a T3), Rua Santa Edwings (T1 e T2), Rua Santa Elvira (T1 e T2), Rua Irmã Dulce, Rua Nossa Senhora do Brasil, Rua Nossa Senhora das Dores, Rua Gramado (T1 e T2), Rua 1 de Janeiro (T1 a T3), Rua 20 de Março (T1 a T3), Rua 21 de Abril (T1 a T3), Rua 22 de Abril (T1 a T3), Rua 1 de Maio (T1 a T3), Rua 9 de Maio (T1 a T3), Rua 19 de Junho (T1 a T3), Rua 29 de Junho (T1 a T3), Rua 7 de Setembro (T1 a T3), Rua 21 de Setembro (T1 a T3), Rua 12 de Outubro (T1 a T3), Rua 16 de Outubro (T1 a T3), Rua 15 de Novembro (T1 e T2), Rua 30 de Novembro, Rua 13 de Maio (T1 e T2), Rua 10 de Dezembro, Avenida Zilda Arns, Rua do Verde (T1 e T2), Avenida Ver. Elias Maciel (T1 e T2) e Rua 25 de Dezembro. Coordenada da Rua principal: Rua Vale Dourado, coordenada inicial: 12°35'5"S 55°44'25"W, coordenada final: 12°34'22"S 55°45'1"W, totalizando a área de 407.459,01 m², no Município de Sorriso-MT.	6.972.000,00	28.000,00	7.000.000,00	0,00	3.137.400,00	12.600,00	01/06/2027
2199/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA	1917-8	22536-3	O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Av. Jaime Barrichelo. Coordenada da Rua principal: Av. Jaime Barrichelo, coordenada inicial: 12°32'55"S 55°41'56"W, coordenada final: 12°32'39"S 55°41'42"W, totalizando uma área de 11.469,16 m², no Município de Sorriso-MT.	2.361.539,24	9.484,09	2.371.023,33	0,00	1.062.692,66	4.267,84	01/07/2027

PLANILHA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS ESTADUAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Atualização: 06/08/2026

CONVÊNIO	CONCEDENTE	BANCO		OBJETO	DADOS FINANCEIROS (R\$)				RECEBER 2027	DEPOSITAR 2027	VIGÊNCIA
		Agência	Conta		CONCEDENTE	CP	VALOR TOTAL	VALOR EXECUTADO			
0259/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA	1917-8	22535-5	O presente Convênio tem por objeto a formalização de entendimentos entre as partes, com vistas à conjugação de esforços e recursos para a construção de um ponto em concreto armado e protendido sobre o Rio Celeste, situada na Estrada do Pau Oco, no Município de Sorriso/MT, com extensão de 55,10 metros, largura de 8,80 metros, localizada nas coordenadas geográficas 12°39'49"S/55°33'26,1"O.	4.500.000,00	322.185,80	4.822.185,80	0,00	2.250.000,00	161.092,90	25/12/2027
0258/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA	1917-8	22544-4	O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para implementação de obras de pavimentação asfáltica na Estrada Camicã, no trecho Entre MT-560, coordenada inicial: 12°32'39,09"S 55°47'38,26"O, coordenada final: 12°32'39,05"S 55°47'31"O, totalizando uma extensão de 6,41 km, no Município de Sorriso-MT.	5.128.000,00	6.247.389,62	11.375.389,62	0,00	2.564.000,00	3.123.694,81	31/12/2027
0256/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA	1917-8	22545-2	O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recursos para implementação de obras de pavimentação asfáltica na Rodovia Municipal Vale do Verde, no trecho compreendido entre o entroncamento com a BR-163 (35 km), localizado no Distrito de Primavera do Norte, coordenada inicial: 12°56'18,48"S 55°51'47,05"O, coordenada final: 12°49'5,17"S 55°58'16,24"O, totalizando uma extensão de 20,00 km, no Município de Sorriso-MT.	16.000.000,00	17.542.296,10	33.542.296,10	0,00	8.000.000,00	8.771.114,78	23/12/2028
0255/2026	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA	1917-8	22480-4	O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços e recurso para implantação de pavimentação nas rodovias Municipais, no trecho: Estrada Bedin e Estrada Fazenda Jatobá, entre a MT-487 e a MT-222, segmento: Est. 0+0,00 a 1.254+1,96, coordenada inicial: 12°5'55,30"S 55°42'45,38"O, coordenada final: 11°54'11,40"S 55°40'51,36"O, totalizando a extensão de 25,08 km, no Município de Sorriso-MT.	20.064.000,00	16.466.813,87	36.530.813,87	0,00	6.688.000,00	5.488.937,96	11/12/2027
0095/2026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT	1492-3	83359-2	O presente Termo de Convênio tem como objeto a implantação da nova CIRETRAN, compreendendo a elaboração dos projetos executivos e a execução da obra de construção, conforme diretrizes técnicas, especificações e demais condições estabelecidas no Plano de Trabalho aprovado.	9.440.000	560.000,00	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	560.000,00	31/08/2028
TOTAL GERAL (R\$)					64.465.539,24	#REF!	105.641.708,72	-	32.702.092,66	18.121.708,29	

LEENDA: CP - CONTRAPARTIDA


Givaldo Oliveira Magalhães
 Chefe de Departamento
 Matrícula: 03