

# PLANILHA DAS OBRAS EM ANDAMENTO

Atualização: 03/09/2025

SECRETARIA	SITUAÇÃO	CONVÊNIO	OBJETO	PROCESSO/ CONTRATO	DADOS FINANCEIROS (R\$)						PRAZO DE CONCLUSÃO
					CONCEDENTE	CP	VALOR TOTAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Obra Finalizada. Aguardando o Concedente analisar o projeto de combate a incêndio e pânico, para ser aditivado e executado por este Convênio, valor R\$ 212.665,24.	0925/2020	Construção de refeitório na EE Mário Spinelli.	Sem Licitação.	1.293.521,78	18.746,70	1.312.268,48	1.028.871,43	0,00	100%	14/10/2025
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Aguardando análise do Concedente referente a Termo Aditivo de valor, para relizar a medição final da obra.	1598/2022	Construção de nova Sede do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar no município de Sorriso-MT	Contrato nº 216/2023	3.779.836,44	1.002.574,37	4.782.410,81	3.857.095,95	925.314,86	84,39%	12/12/2027
SECRETARIA DE OBRAS	Obra em execução.	0024/2023	Execução de serviços de Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia Municipal Travessa da Comunidade Morocó, trecho: Entre BR-163 e o Rio Celeste, totalizando uma extensão de 9,96 km no Município de Sorriso-MT.	Contrato nº 093/2024	R\$ 6.331.927,80	Contrapartida Financeira 3.165.963,90 Contrapartida Não Financeira R\$ 3.011.909,00	9.497.891,70	1.308.883,00	7.415.995,04	13,01%	23/03/2026
SECRETARIA DE OBRAS	Obra em execução.	0025/2023	Implantação e Pavimentação Asfáltica de Rodovia Municipal Linha Norte, trecho: Entre BR 163 e o Rio Celeste, Coordenada inicial: Lat: 12°26'10.67S Long: 55°38'57.900, Coordenada final: Lat. 12°28'47.25S Long. 55°32'4.900, totalizando uma extensão de 18,18 km, no Município de Sorriso -MT.	Contrato nº 069/2025	13.093.161,43	Contrapartida Financeira 6.214.114,78 Contrapartida Não Financeira - R\$ 6.139.219,05	19.307.276,21	1.470.174,00	13.319.826,00	9,94%	17/10/2025
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Termo de Referência em processo de elaboração pela Secretaria da Cidade para ser encaminhado à Licitação.	0049/2023	Aquisição de 'material de construção'; necessários para a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais para grupos familiares de interesse social dentro do 'Programa Ser Família Habitação'; coordenadas Lat: 014°28'14,21'S Long: 056°50'02,22'O, dimensão de 10.235,50 m² no Município de Sorriso-MT.	Sem Licitação.	4.715.296,94	392.659,56	5.107.956,50	0,00	5.107.956,50	0,00%	11/12/2025
SECRETARIA DE OBRAS	Obra em execução.	2320/2023	Implantação e pavimentação asfáltica de Rodovia Vicinal Sodema -Sorriso - início da pavimentação, trecho: Entrº. BR/MT-242 -Entrº. MT-140, subtrecho: Entrº. BR/MT-242 -KM 5,0, Coordenada inicial: N: 8582133,1650 E: 661769,5487, Coordenada final: N: 8582888,4474 E: 666757,0195, numa extensão total de 5,10km, no Município de Sorriso -MT.	Contrato nº 075/2025	2.500.000,00	Contrapartida Financeira 1.479.672,33 Contrapartida Não Financeira - R\$ 1.330.558,28	3.979.672,33	218.292,00	3.016.436,04	6,75%	18/01/2026
SECRETARIA DE OBRAS	Licitação realizada e contrato assinado. Aguardando ajustes no Projto de Engenharia pela Rota Oeste para a emissão da Ordem de Início da obra.	09032024-073842 / 2024	Construção de Viaduto no Município de Sorriso-MT.	XXXXXX	13.000.000,00	A definir Concessionária Nova Rota 9.166.791,63	22.166.791,63	0,00	22.166.791,63	0,00%	03/07/2027
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Aguardando a homologação do processo licitatório.	960908/2024	Construção de Escola em Tempo Integral, Monte Líbano, Sorriso/MT - FNDE - Escola 13 Salas.	XXXXXX	11.568.630,79	116.854,86	11.685.485,65	0,00	11.685.485,65	0,00%	05/07/2028
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>					<b>56.282.375,18</b>	<b>21.557.378,13</b>	<b>77.839.753,31</b>	<b>7.883.316,38</b>	<b>63.637.805,72</b>	<b>2,14</b>	