Secretaria	Situação	Descrição da Obra	Processo/contrato	Valor total atual	Valor executado	Valor à executar	% Executado	Prazo de conclusão
EDUCAÇÃO	EM ANDAMENTO	ESCOLA MUNICIPAL GENI TEREZINHA FORGIARINI	183/2023	R$ 16.247.673,31	R$ 11.617.912,48	R$ 4.629.760,83	71,51%	12/04/2026
EDUCAÇÃO	EM ANDAMENTO	ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	066/2023	R$ 15.523.271,15	R$ 12.337.011,09	R$ 3.186.260,06	79,47%	15/09/2025
EDUCAÇÃO	EM ANDAMENTO	ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO RAITER	346/2022	R$ 15.697.769,65	R$ 15.187.663,65	R$ 510.106,00	96,75%	09/09/2025
EDUCAÇÃO	FINALIZADA	ESCOLA ESTADUAL ARLETE MARIA CAPELLARI	327/2021	R$ 2.260.097,21	R$ 2.151.462,94	R$ 108.634,27	95,19%	05/08/2025
ASSISTÊNCIA SOCIAL	EM ANDAMENTO	ABRIGO DA MULHER	036/2024	R$ 1.446.749,41	R$ 1.126.512,22	R$ 320.237,19	77,87%	12/04/2026
ASSISTÊNCIA SOCIAL	FINALIZADA	CAPELA MORTUÁRIA PRIMAVERINHA	106/2023 LOTE 01	R$ 478.201,55	R$ 432.855,06	R$ 45.346,49	90,52%	23/05/2025
ASSISTÊNCIA SOCIAL	FINALIZADA	CAPELA MORTUÁRIA ZONA LESTE	106/2023 LOTE 02	R$ 457.425,08	R$ 454.602,78	R$ 2.822,30	99,38%	23/05/2025
SAÚDE	EM ANDAMENTO	CENTRO DE REABILITAÇÃO RENASCER	297/2023	R$ 3.114.364,55	R$ 436.854,09	R$ 2.677.510,46	14,03%	15/02/2026
SAÚDE	EM ANDAMENTO	CAPS INFANTIL	194/2023	R$ 2.739.852,78	R$ 1.662.279,80	R$ 1.077.572,98	60,67%	27/12/2025
DESENVOLVIMENTO	FINALIZADA	CENTRO DE EVENTROS ARI RIEDI	237/2023	R$ 2.906.435,81	R$ 2.864.598,63	R$ 41.837,18	98,56%	19/08/2025
OBRAS	FINALIZADA	SECRETARIA DE OBRAS	058/2023	R$ 1.788.325,07	R$ 1.781.221,40	R$ 7.103,67	99,60%	07/04/2025
FAZENDA	EM ANDAMENTO	CORPO DE BOMBEIROS	216/2023	R$ 5.107.158,40	R$ 5.029.580,67	R$ 77.577,73	98,48%	02/10/2025
ADMINISTRAÇÃO	EM ANDAMENTO	PAÇO MUNICIPAL	198/2022	R$ 19.877.975,75	R$ 11.326.534,40	R$ 8.551.441,35	56,98%	23/12/2025
ESPORTE	FINALIZADA	GINÁSIO POLIESPORTIVO (ARENA)	320/2022	R$ 22.379.864,16	R$ 23.379.862,85	R$ 1,31	100,00%	21/04/2025
EDUCAÇÃO	A INICIAR	CONTINUAÇÃO CEMEIS SÃO JOSÉ	116/2025	R$ 2.490.000,00	-	#VALOR!	#VALOR!	
OBRAS	EM ANDAMENTO	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ E MICROREVESTIMENTO	184/2023	R$ 12.463.165,69	R$ 9.977.651,20	R$ 2.485.514,49	80,06%	12/04/2026
OBRAS	EM ANDAMENTO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODOVIA MUNICIPAL TRAVESSA MOROCÓ	19/2025	R$ 6.228.525,58	R$ 3.081.031,00	R$ 3.147.494,58	49,47%	02/11/2025
OBRAS	EM ANDAMENTO	LINHA NORTE - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	69/2025	R$ 14.790.000,00	R$ 1.470.174,00	R$ 13.319.826,00	9,94%	19/11/2026
OBRAS	EM ANDAMENTO	ESTRADA SODEMA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	75/2025	R$ 3.234.728,04	R$ 43.221,00	R$ 3.191.507,04	1,34%	
OBRAS	A INICIAR	VIADUTO BR163 HAVAN	16/2025	R$ 21.760.000,00	-	#VALOR!	#VALOR!	