

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	2.247,75
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE ESQUINA COM RUA L/
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA	MT-2021-OUTUBRO-DESONERADO-SINAPI MT-2021-JULHO-DESONERADO-SICRO
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM
BDI APLICADO	25,75%



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	TOTAIS		1ª ETAPA			2ª ETAPA			3ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 163.303,98	1,99%	16.330,40	10,00%	10,00%	8.165,20	5,00%	15,00%	8.165,20	5,00%	20,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 167.195,95	2,04%	167.195,95	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 2.230.664,74	27,22%	223.066,47	10,00%	10,00%	446.132,95	20,00%	30,00%	446.132,95	20,00%	50,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 317.396,56	3,87%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
5.	COBERTURA	R\$ 530.552,23	6,47%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 342.588,56	4,18%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
7.	FORRO	R\$ 83.259,76	1,02%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
8.	PINTURA	R\$ 207.467,85	2,53%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 410.192,04	5,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
10.	PISO	R\$ 458.567,62	5,59%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 31.434,74	0,38%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 36.829,20	0,45%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 262.258,67	3,20%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.4.	ELÉTRICA	R\$ 664.531,59	8,11%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 167.124,27	2,04%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.6.	HIDRÁULICA	R\$ 140.060,92	1,71%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 186.147,25	2,27%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 82.816,63	1,01%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 206.682,95	2,52%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 420.668,84	5,13%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.374,42	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 974.969,64	11,90%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 69.957,47	0,85%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 8.196.045,90</b>	<b>100,00%</b>									
<b>FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:</b>				<b>406.592,82</b>	<b>4,96%</b>	<b>454.298,15</b>	<b>5,54%</b>	<b>454.298,15</b>	<b>5,54%</b>	<b>454.298,15</b>	<b>5,54%</b>	<b>5,54%</b>
<b>FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:</b>				<b>406.592,82</b>	<b>4,96%</b>	<b>860.890,97</b>	<b>10,50%</b>	<b>1.315.189,12</b>	<b>16,05%</b>	<b>1.315.189,12</b>	<b>16,05%</b>	<b>16,05%</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	2.247,75
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE ESQUINA COM RUA L/
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA	MT-2021-OUTUBRO-DESONERADO-SINAPI MT-2021-JULHO-DESONERADO-SICRO
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM
BDI APLICADO	25,75%



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	TOTAIS		4ª ETAPA			5ª ETAPA			6ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 163.303,98	1,99%	8.165,20	5,00%	25,00%	8.165,20	5,00%	30,00%	8.165,20	5,00%	35,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 167.195,95	2,04%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 2.230.664,74	27,22%	446.132,95	20,00%	70,00%	223.066,47	10,00%	80,00%	446.132,95	20,00%	100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 317.396,56	3,87%	0,00		0,00%	126.958,62	40,00%	40,00%	95.218,97	30,00%	70,00%
5.	COBERTURA	R\$ 530.552,23	6,47%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 342.588,56	4,18%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
7.	FORRO	R\$ 83.259,76	1,02%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
8.	PINTURA	R\$ 207.467,85	2,53%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 410.192,04	5,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
10.	PISO	R\$ 458.567,62	5,59%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 31.434,74	0,38%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 36.829,20	0,45%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 262.258,67	3,20%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.4.	ELÉTRICA	R\$ 664.531,59	8,11%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 167.124,27	2,04%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.6.	HIDRÁULICA	R\$ 140.060,92	1,71%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 186.147,25	2,27%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 82.816,63	1,01%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 206.682,95	2,52%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 420.668,84	5,13%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.374,42	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 974.969,64	11,90%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 69.957,47	0,85%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 8.196.045,90</b>	<b>100,00%</b>									
<b>FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:</b>				<b>454.298,15</b>	<b>5,54%</b>		<b>358.190,30</b>	<b>4,37%</b>		<b>549.517,12</b>	<b>6,70%</b>	
<b>FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:</b>				<b>1.769.487,27</b>	<b>21,59%</b>		<b>2.127.677,56</b>	<b>25,96%</b>		<b>2.677.194,68</b>	<b>32,66%</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	2.247,75
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE ESQUINA COM RUA L/
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA	MT-2021-OUTUBRO-DESONERADO-SINAPI MT-2021-JULHO-DESONERADO-SICRO
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM
BDI APLICADO	25,75%



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	TOTAIS		7ª ETAPA			8ª ETAPA			9ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 163.303,98	1,99%	8.165,20	5,00%	40,00%	8.165,20	5,00%	45,00%	8.165,20	5,00%	50,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 167.195,95	2,04%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 2.230.664,74	27,22%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 317.396,56	3,87%	63.479,31	20,00%	90,00%	0,00		90,00%	0,00		90,00%
5.	COBERTURA	R\$ 530.552,23	6,47%	265.276,12	50,00%	50,00%	265.276,12	50,00%	100,00%	0,00		100,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 342.588,56	4,18%	34.258,86	10,00%	10,00%	102.776,57	30,00%	40,00%	205.553,14	60,00%	100,00%
7.	FORRO	R\$ 83.259,76	1,02%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
8.	PINTURA	R\$ 207.467,85	2,53%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 410.192,04	5,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
10.	PISO	R\$ 458.567,62	5,59%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	137.570,29	30,00%	30,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 31.434,74	0,38%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 36.829,20	0,45%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	18.414,60	50,00%	50,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 262.258,67	3,20%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.4.	ELÉTRICA	R\$ 664.531,59	8,11%	132.906,32	20,00%	20,00%	265.812,64	40,00%	60,00%	0,00		60,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 167.124,27	2,04%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	50.137,28	30,00%	30,00%
11.6.	HIDRÁULICA	R\$ 140.060,92	1,71%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 186.147,25	2,27%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 82.816,63	1,01%	16.563,33	20,00%	20,00%	0,00		20,00%	0,00		20,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 206.682,95	2,52%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 420.668,84	5,13%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.374,42	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 974.969,64	11,90%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 69.957,47	0,85%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 8.196.045,90</b>	<b>100,00%</b>									
<b>FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:</b>				<b>520.649,13</b>	<b>6,35%</b>	<b>642.030,52</b>	<b>7,83%</b>	<b>419.840,50</b>	<b>5,12%</b>			
<b>FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:</b>				<b>3.197.843,80</b>	<b>39,02%</b>	<b>3.839.874,32</b>	<b>46,85%</b>	<b>4.259.714,83</b>	<b>51,97%</b>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	2.247,75
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE ESQUINA COM RUA L/
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA	MT-2021-OUTUBRO-DESONERADO-SINAPI MT-2021-JULHO-DESONERADO-SICRO
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM
BDI APLICADO	25,75%



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	TOTAIS		10ª ETAPA			11ª ETAPA			12ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 163.303,98	1,99%	8.165,20	5,00%	55,00%	8.165,20	5,00%	60,00%	8.165,20	5,00%	65,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 167.195,95	2,04%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 2.230.664,74	27,22%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 317.396,56	3,87%	0,00		90,00%	0,00		90,00%	0,00		90,00%
5.	COBERTURA	R\$ 530.552,23	6,47%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 342.588,56	4,18%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
7.	FORRO	R\$ 83.259,76	1,02%	0,00		0,00%	41.629,88	50,00%	50,00%	41.629,88	50,00%	100,00%
8.	PINTURA	R\$ 207.467,85	2,53%	207.467,85	100,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 410.192,04	5,00%	0,00		0,00%	82.038,41	20,00%	20,00%	123.057,61	30,00%	50,00%
10.	PISO	R\$ 458.567,62	5,59%	91.713,52	20,00%	50,00%	114.641,91	25,00%	75,00%	114.641,91	25,00%	100,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 31.434,74	0,38%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	1.571,74	5,00%	5,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 36.829,20	0,45%	18.414,60	50,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 262.258,67	3,20%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	13.112,93	5,00%	5,00%
11.4.	ELÉTRICA	R\$ 664.531,59	8,11%	265.812,64	40,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 167.124,27	2,04%	50.137,28	30,00%	60,00%	0,00		60,00%	0,00		60,00%
11.6.	HIDRÁULICA	R\$ 140.060,92	1,71%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 186.147,25	2,27%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 82.816,63	1,01%	0,00		20,00%	24.844,99	30,00%	50,00%	24.844,99	30,00%	80,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 206.682,95	2,52%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	103.341,47	50,00%	50,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 420.668,84	5,13%	0,00		0,00%	84.133,77	20,00%	20,00%	42.066,88	10,00%	30,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.374,42	0,50%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 974.969,64	11,90%	0,00		0,00%	292.490,89	30,00%	30,00%	194.993,93	20,00%	50,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 69.957,47	0,85%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 8.196.045,90</b>	<b>100,00%</b>									
<b>FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:</b>				<b>641.711,09</b>	<b>7,83%</b>	<b>647.945,04</b>	<b>7,91%</b>	<b>667.426,54</b>	<b>8,14%</b>			
<b>FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:</b>				<b>4.901.425,92</b>	<b>59,80%</b>	<b>5.549.370,96</b>	<b>67,71%</b>	<b>6.216.797,50</b>	<b>75,85%</b>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT

DADOS	
ASSUNTO	RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA	COMPLEXO DA CIDADANIA
ÁREA DE CONSTRUÇÃO (M²)	2.247,75
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT
CIDADE	SORRISO
ENDEREÇO	AVENIDA PERIMETRAL SUDOESTE ESQUINA COM RUA L/
DESCRIÇÃO	CONSTRUÇÃO NOVA
TABELA REFERENCIA	MT-2021-OUTUBRO-DESONERADO-SINAPI MT-2021-JULHO-DESONERADO-SICRO
UF	MT
RESPONSAVEL TECNICA	ENGENHEIRA CIVIL SILVIA ROMFIM
BDI APLICADO	25,75%



RESUMO				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
Item	Descrição	TOTAIS		13ª ETAPA			14ª ETAPA			15ª ETAPA		
		Total	Incidencia	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.	R\$	%	% ACUM.
1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 163.303,98	1,99%	8.165,20	5,00%	70,00%	16.330,40	10,00%	80,00%	32.660,80	20,00%	100,00%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 167.195,95	2,04%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
3.	ESTRUTURA	R\$ 2.230.664,74	27,22%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
4.	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 317.396,56	3,87%	31.739,66	10,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
5.	COBERTURA	R\$ 530.552,23	6,47%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
6.	REVESTIMENTOS	R\$ 342.588,56	4,18%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
7.	FORRO	R\$ 83.259,76	1,02%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
8.	PINTURA	R\$ 207.467,85	2,53%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
9.	ESQUADRIAS	R\$ 410.192,04	5,00%	164.076,82	40,00%	90,00%	0,00		90,00%	41.019,20	10,00%	100,00%
10.	PISO	R\$ 458.567,62	5,59%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.	INSTALAÇÕES	R\$ -		0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
11.1.	SPDA	R\$ 31.434,74	0,38%	0,00		5,00%	0,00		5,00%	29.863,00	95,00%	100,00%
11.2.	CABEAMENTO	R\$ 36.829,20	0,45%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.3.	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 262.258,67	3,20%	0,00		5,00%	249.145,74	95,00%	100,00%	0,00		100,00%
11.4.	ELÉTRICA	R\$ 664.531,59	8,11%	0,00		100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
11.5.	INCENDIO	R\$ 167.124,27	2,04%	0,00		60,00%	33.424,85	20,00%	80,00%	33.424,85	20,00%	100,00%
11.6.	HIDRÁULICA	R\$ 140.060,92	1,71%	0,00		0,00%	70.030,46	50,00%	50,00%	70.030,46	50,00%	100,00%
11.7.	PLUVIAL	R\$ 186.147,25	2,27%	93.073,63	50,00%	50,00%	93.073,63	50,00%	100,00%	0,00		100,00%
11.8.	ESGOTO	R\$ 82.816,63	1,01%	16.563,33	20,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
12.	ACABAMENTOS E BANCADAS	R\$ 206.682,95	2,52%	103.341,47	50,00%	100,00%	0,00		100,00%	0,00		100,00%
13.	EQUIPAMENTOS GERAIS	R\$ 420.668,84	5,13%	210.334,42	50,00%	80,00%	84.133,77	20,00%	100,00%	0,00		100,00%
14.	LOUÇAS E METAIS	R\$ 41.374,42	0,50%	0,00		0,00%	20.687,21	50,00%	50,00%	20.687,21	50,00%	100,00%
15.	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 974.969,64	11,90%	243.742,41	25,00%	75,00%	243.742,41	25,00%	100,00%	0,00		100,00%
16.	PAISAGISMO	R\$ 69.957,47	0,85%	0,00		0,00%	0,00		0,00%	69.957,47	100,00%	100,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 8.196.045,90</b>	<b>100,00%</b>									
<b>FATURAMENTO SIMPLES DA ETAPA:</b>				<b>871.036,93</b>	<b>10,63%</b>		<b>810.568,47</b>	<b>9,89%</b>		<b>297.643,00</b>	<b>3,63%</b>	
<b>FATURAMENTO ACUMULADO DA ETAPA:</b>				<b>7.087.834,43</b>	<b>86,48%</b>		<b>7.898.402,90</b>	<b>96,37%</b>		<b>8.196.045,90</b>	<b>100,00%</b>	